

屋根の設置工事が完了し、現在、天井内の配管・配線工事や間仕切り壁などの内装工事が行われています。また、建物本体工事と並行して防火水槽の設置工事も進めております。

石岡消防署愛郷橋出張所新築工事

【進捗状況 No.4】

令和2年12月18日現在



土間配筋検査

11月10日から土間の配筋組立が始まり、11月17日に土間配筋検査を実施しました。



土間コンクリート打設状況

土間配筋検査後、11月19日に土間のコンクリート打設を実施しました。



耐震性防火水槽基礎配筋検査

11月26日に耐震性防火水槽の基礎配筋検査を実施しました。



耐震性防火水槽設置

12月3日に耐震性防火水槽（40㎡）の設置が完了し、水張検査を実施しました。



内装工事状況



12月1日に工事施工の状況をドローンで撮影しました。

南側から撮影