

外壁の設置工事が完了し、現在、内装工事が行われています。また、建物本体工事と並行して外溝工事も進めております。工事は順調に進んでおりましたが、非常用発電設備の納期が遅れたため、工期を22日間延長しました。

石岡消防署愛郷橋出張所新築工事
【進捗状況 No.5】
令和3年2月4日現在

工事名	石岡消防署愛郷橋出張所新築工事										契約工期									
	年月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月		令和3年3月								
準備		←→																		
建築立体工事			←→										令和2年6月19日～令和3年3月22日(変更後) 277日間 令和2年6月19日～令和3年2月28日(変更前) 255日間							
電気設備工事			←→																	
機械設備工事			←→																	
外構工事																				
造成工事			←→																	
変更後	←→																			
変更前	←→																			



外壁検査

令和3年1月13日に外壁検査を実施しました。その後、足場を解体しました。



仮眠室の内装工事状況口

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症対策のため仮眠室を個室化しております。



現在の状況(令和3年2月2日撮影)